



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 7/7 del 26.02.2020 (modifica allegato D - NP1)
DGR n. 41/18 del 19.10.2021 (integrazione finanziaria NP 1 e NP 6) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza

Importo iniziale € 2.020.000,00

Intervento: Lavori di adeguamento e ristrutturazione EC CIFDA - N.P. 2

Importo integrato € 3.900.000,00

CUP: I22F19000020002

Totale finanziamento € 5.920.000,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2019-2022 (acconto già erogato)	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026	6° anno 2027
Avanzamento finanziario	€ 570.000,00					€ 1.450.000,00
Integrazione finanziaria DGR 26/26 del 25.07.2023				€ 300.000,00	€ 2.600.000,00	€ 1.000.000,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2019-2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026	6° anno 2027
OPERE PUBBLICHE						
Nomina RUP		NOVEMBRE				
Richiesta CUP		DICEMBRE				
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica						
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica				FEBBRAIO		
2. Progetto definitivo						
Approvazione progetto definitivo				SETTEMBRE		
3. Fase autorizzativa						
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento				OTTOBRE		
4. Progetto esecutivo						
Approvazione progetto esecutivo					GENNAIO	
5. Procedure di gara - Indizione						
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.					MARZO	
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni						
Proposte di aggiudicazione					APRILE	
Aggiudicazioni					MAGGIO	
7. Stipulazione contratti						
Stipulazione contratti					GIUGNO	
8. Esecuzione/Realizzazione						
Consegna dei lavori					LUGLIO	
Esecuzione lavori					LUGLIO-DICEMBRE	GENNAIO-GIUGNO
Conclusione dei lavori						LUGLIO
9. Collaudi						
Collaudi in corso d'opera					SETTEMBRE	FEBBRAIO
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI						OTTOBRE
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari						N.A.
10. Chiusura operazioni/Funzionalità						
Chiusura operazioni						OTTOBRE
Funzionalità						DICEMBRE

*Acconto erogato a valere sul precedente NP 2 e sull'ex NP 3 della DGR n. 48/19 del 29.11.2019

Data

Timbro e firma RUP