



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 777 del 26.02.2020 (modifica allegato D - NP1)
DGR n. 41/18 del 19.10.2021 (integrazione finanziaria NP 1 e NP 6) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza Importo iniziale € 2.020.000,00
Intervento: Lavori di adeguamento e ristrutturazione EC CIFDA - N.P. 2 Importo integrato € 3.900.000,00
CUP: I22F19000020002 Totale finanziamento € 5.920.000,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2019-2022 (acconto già erogato)	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario	€ 570.000,00				€ 1.450.000,00
Integrazione finanziaria DGR 26/26 del 25.07.2023				€ 3.900.000,00	
Avanzamento procedurale	1° anno 2019-2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
OPERE PUBBLICHE					
Nomina RUP		NOVEMBRE			
Richiesta CUP		DICEMBRE			
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica					
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica			GENNAIO		
2. Progetto definitivo					
Approvazione progetto definitivo			LUGLIO		
3. Fase autorizzativa					
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento			OTTOBRE		
4. Progetto esecutivo					
Approvazione progetto esecutivo				GENNAIO	
5. Procedure di gara - Indizione					
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.				MARZO	
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni					
Proposte di aggiudicazione				APRILE	
Aggiudicazioni				MAGGIO	
7. Stipulazione contratti					
Stipulazione contratti				GIUGNO	
8. Esecuzione/Realizzazione					
Consegna dei lavori				LUGLIO	
Esecuzione lavori				LUGLIO-DICEMBRE	GENNAIO-GIUGNO
Conclusione dei lavori					LUGLIO
9. Collaudi					
Collaudi in corso d'opera				SETTEMBRE	FEBBRAIO
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI					OTTOBRE
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari					N.A.
10. Chiusura operazioni/Funzionalità					
Chiusura operazioni					OTTOBRE
Funzionalità					DICEMBRE

*Acconto erogato a valere sul precedente NP 2 e sull'ex NP 3 della DGR n. 48/19 del 29.11.2019

Data

Timbro e firma RUP